



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Jl. Perintis Kemerdekaan No.1, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117

RENCANA PELAKSANAAN

JUDUL :

**Pekerjaan Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung,
Ngrombo, Duduk dan Cerme**

NOMOR SPMK

KM.101/IV/57/KA-2025

TANGGAL : 17 April 2025



**KONTRAKTOR PELAKSANA
PT LEN REKAPRIMA SEMESTA
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 293
KOTA BANDUNG**

Rencana Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk dan Cerme 2025

No	Part Item	Qty	Brand	Status	Progress	April		Mei					Juni				Juli					Agust				Sept				Okt					Nov				
						W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31			
1	S7-400 PS405	12	Siemens	Plan		PO	PO																																
				Actual																																			
2	S7-400 CPU 412-2	12	Siemens	Plan		PO	PO																																
				Actual																																			
3	NET CP 443-1	4	Siemens	Plan		PO	PO																																
				Actual																																			
4	NET CP 443-5	12	Siemens	Plan		PO	PO																																
				Actual																																			
5	S7-400 SM 421 DI	14	Siemens	Plan		PO	PO																																
				Actual																																			
6	S7-400 SM 422 DO	31	Siemens	Plan		PO	PO																																
				Actual																																			
7	S7-300 PS305	4	Siemens	Plan		PO	PO																																
				Actual																																			
8	S7-400 MEMORY	12	Siemens	Plan		PO	PO																																
				Actual																																			

Keterangan :

DEL	:	DELIVERY
WH	:	WAREHOUSE
HO	:	HAND OVER

DISETUJUI OLEH :
PEMBERI KERJA
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO



M.Fathkhul Hakim
NIPP 58221

DISUSUN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT LEN REKAPRIMA SEMESTA



Muhammad Iqbal
Project Management Officer



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Jl. Perintis Kemerdekaan No.1, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117

LAPORAN BULANAN

BULAN KE : 1 (SATU)

Tanggal : 17 April 2025

S/D

Tanggal : 30 April 2025

JUDUL :

**Pekerjaan Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung,
Ngrombo, Duduk dan Cerme**

NOMOR SPMK

KM.101/IV/57/KA-2025

TANGGAL : 17 April 2025



**KONTRAKTOR PELAKSANA
PT LEN REKAPRIMA SEMESTA
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 293
KOTA BANDUNG**

Monitoring Pekerjaan Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk dan Cerme 2025

No	Part Item	Qty	Brand	Status	Progress	April		Mei					Juni				Juli					Agust				Sept				Okt					Nov			
						W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31		
1	S7-400 PS405	12	Siemens	Plan	25%	PO	PO																					DEL	DEL	DEL	WH	WH		WH	HO			
				Actual		PO																																
2	S7-400 CPU 412-2	12	Siemens	Plan	25%	PO	PO																						DEL	DEL	DEL	WH	WH		WH	HO		
				Actual		PO																																
3	NET CP 443-1	4	Siemens	Plan	25%	PO	PO																							DEL	DEL	DEL	WH	WH		WH	HO	
				Actual		PO																																
4	NET CP 443-5	12	Siemens	Plan	25%	PO	PO																							DEL	DEL	DEL	WH	WH		WH	HO	
				Actual		PO																																
5	S7-400 SM 421 DI	14	Siemens	Plan	25%	PO	PO																							DEL	DEL	DEL	WH	WH		WH	HO	
				Actual		PO																																
6	S7-400 SM 422 DO	31	Siemens	Plan	25%	PO	PO																							DEL	DEL	DEL	WH	WH		WH	HO	
				Actual		PO																																
7	S7-300 PS305	4	Siemens	Plan	25%	PO	PO																							DEL	DEL	DEL	WH	WH		WH	HO	
				Actual		PO																																
8	S7-400 MEMORY	12	Siemens	Plan	25%	PO	PO																							DEL	DEL	DEL	WH	WH		WH	HO	
				Actual		PO																																

TOTAL25%

Keterangan :

- DEL : DELIVERY
- WH : WAREHOUSE
- HO : HAND OVER

DISETUJUI OLEH :
PEMBERI KERJA
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO



M.Fathkhul Hakim
NIPP 58221

DISUSUN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT LEN REKAPRIMA SEMESTA



Muhammad Iqbal
Project Management Officer



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Jl. Perintis Kemerdekaan No.1, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117

LAPORAN BULANAN

BULAN KE : 2 (DUA)

Tanggal : 1 Mei 2025

S/D

Tanggal : 31 Mei 2025

JUDUL :

**Pekerjaan Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung,
Ngrombo, Duduk dan Cerme**

NOMOR SPMK

KM.101/IV/57/KA-2025

TANGGAL : 17 April 2025



**KONTRAKTOR PELAKSANA
PT LEN REKAPRIMA SEMESTA**
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 293
KOTA BANDUNG

Monitoring Pekerjaan Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk dan Cerme 2025

No	Part Item	Qty	Brand	Status	Progress	April		Mei					Juni				Juli					Agust				Sept				Okt					Nov			
						W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31		
1	S7-400 PS405	12	Siemens	Plan	25%	PO	PO																															
				Actual		PO																																
2	S7-400 CPU 412-2	12	Siemens	Plan	25%	PO	PO																															
				Actual		PO																																
3	NET CP 443-1	4	Siemens	Plan	25%	PO	PO																															
				Actual		PO																																
4	NET CP 443-5	12	Siemens	Plan	25%	PO	PO																															
				Actual		PO																																
5	S7-400 SM 421 DI	14	Siemens	Plan	25%	PO	PO																															
				Actual		PO																																
6	S7-400 SM 422 DO	31	Siemens	Plan	25%	PO	PO																															
				Actual		PO																																
7	S7-300 PS305	4	Siemens	Plan	25%	PO	PO																															
				Actual		PO																																
8	S7-400 MEMORY	12	Siemens	Plan	25%	PO	PO																															
				Actual		PO																																

TOTAL 25%

Keterangan :

- DEL : DELIVERY
- WH : WAREHOUSE
- HO : HAND OVER

DISETUJUI OLEH :
PEMBERI KERJA
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO



M.Fathkhul Hakim
NIPP 58221

DISUSUN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT LEN REKAPRIMA SEMESTA



Muhammad Iqbal
Project Management Officer



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Jl. Perintis Kemerdekaan No.1, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117

LAPORAN BULANAN

BULAN KE : 3 (TIGA)

Tanggal : 1 Juni 2025

S/D

Tanggal : 30 Juni 2025

JUDUL :

**Pekerjaan Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung,
Ngrombo, Duduk dan Cerme**

NOMOR SPMK

KM.101/IV/57/KA-2025

TANGGAL : 17 April 2025



**KONTRAKTOR PELAKSANA
PT LEN REKAPRIMA SEMESTA**
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 293
KOTA BANDUNG

Monitoring Pekerjaan Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk dan Cerme 2025

No	Part Item	Qty	Brand	Status	Progress	April		Mei					Juni				Juli					Agust				Sept				Okt					Nov		
						W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31	
1	S7-400 PS405	12	Siemens	Plan	75%	PO	PO																														
				Actual		PO																															
2	S7-400 CPU 412-2	12	Siemens	Plan	75%	PO	PO																														
				Actual		PO																															
3	NET CP 443-1	4	Siemens	Plan	75%	PO	PO																														
				Actual		PO																															
4	NET CP 443-5	12	Siemens	Plan	75%	PO	PO																														
				Actual		PO																															
5	S7-400 SM 421 DI	14	Siemens	Plan	75%	PO	PO																														
				Actual		PO																															
6	S7-400 SM 422 DO	31	Siemens	Plan	75%	PO	PO																														
				Actual		PO																															
7	S7-300 PS305	4	Siemens	Plan	75%	PO	PO																														
				Actual		PO																															
8	S7-400 MEMORY	12	Siemens	Plan	75%	PO	PO																														
				Actual		PO																															

TOTAL75%

Keterangan :

DEL	:	DELIVERY
WH	:	WAREHOUSE
HO	:	HAND OVER

DISETUJUI OLEH :
PEMBERI KERJA
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO



M.Fathkhul Hakim
NIPP 58221

DISUSUN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT LEN REKAPRIMA SEMESTA



Muhammad Iqbal
Project Management Officer



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Jl. Perintis Kemerdekaan No.1, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117

LAPORAN BULANAN

BULAN KE : 4 (EMPAT)

Tanggal : 1 Juli 2025

S/D

Tanggal : 22 Juli 2025

JUDUL :

**Pekerjaan Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung,
Ngrombo, Duduk dan Cerme**

NOMOR SPMK

KM.101/IV/57/KA-2025

TANGGAL : 17 April 2025



**KONTRAKTOR PELAKSANA
PT LEN REKAPRIMA SEMESTA**
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 293
KOTA BANDUNG

Monitoring Pekerjaan Pengadaan Modul PLC Persinyalan SIL-02 untuk Penggantian di Stasiun Brumbung, Ngrombo, Duduk dan Cerme 2025

No	Part Item	Qty	Brand	Status	Progress	April		Mei					Juni				Juli					Agust				Sept				Okt					Nov	
						W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31
1	S7-400 PS405	12	Siemens	Plan	100%	PO	PO																													
				Actual		PO																			DEL	DEL										
2	S7-400 CPU 412-2	12	Siemens	Plan	100%	PO	PO																													
				Actual		PO																				DEL	DEL									
3	NET CP 443-1	4	Siemens	Plan	100%	PO	PO																													
				Actual		PO																					DEL	DEL								
4	NET CP 443-5	12	Siemens	Plan	100%	PO	PO																													
				Actual		PO																						DEL	DEL							
5	S7-400 SM 421 DI	14	Siemens	Plan	100%	PO	PO																													
				Actual		PO																							DEL	DEL						
6	S7-400 SM 422 DO	31	Siemens	Plan	100%	PO	PO																													
				Actual		PO																								DEL	DEL					
7	S7-300 PS305	4	Siemens	Plan	100%	PO	PO																													
				Actual		PO																									DEL	DEL				
8	S7-400 MEMORY	12	Siemens	Plan	100%	PO	PO																													
				Actual		PO																										DEL	DEL			

TOTAL100%

Keterangan :

DEL	:	DELIVERY
WH	:	WAREHOUSE
HO	:	HAND OVER

DISETUJUI OLEH :
PEMBERI KERJA
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO



M.Fathkhul Hakim
NIPP 58221

DISUSUN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
PT LEN REKAPRIMA SEMESTA



Muhammad Iqbal
Project Management Officer